REPRESAS PATAGONIA
ELING·CGGC·HCSA·UTE

CONCURSO DE PRECIOS Nº RP-028/2016

MODULOS HABITACIONALES TIPO FLAT PACK

CIRCULAR Nº 2

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cual pasa a formar parte de las Bases del Concurso del título.

MODIFICACIONES

---

1) Por la presente se informa de posibles oferentes de la modificación del Cronograma del Concurso
   Recepción de Consultas: 24/08/2016
   Publicación Circulares: 26/08/2016
   Recepción Ofertas: 31/08/2016 – 9:30 hs
   Apertura Ofertas – 10: hs

2) Los motivos de la presente modificación, obedecen a los siguientes cambios que pasan a ser parte del alcance del pliego de bases y condiciones
   Anexo I se realizan los siguientes cambios: (Verificar nueva RV 9)
   - Se agrega al final del párrafo del punto **4.a. AISLACIÓN TÉRMICA EN CERRAMIENTOS**, el siguiente texto:

   Se deberán evitar o minimizar los puentes térmicos.
   En particular se deberá tener especial cuidado en los encastres de los paneles que conforman los paramentos exteriores. Deberá incorporarse material aislante en el espacio libre que se genera en estos encastres.

- Se modifica el texto correspondiente al ítem **INSTALACIONES,** quedando como válido el siguiente texto:

DEFINICIONES Y ALCANCES PARTICULARES:

Red de infraestructura: Red externa a los edificios, canalizaciones troncales de acercamiento de servicios a los edificios. A cargo de la UTE.

Red de distribución de los edificios: Vinculación desde la red de infraestructura hasta las instalaciones de cada módulo que conforman los edificios. Incluye las piezas de vinculación con la red de infraestructura. En el caso de ser externa el PROVEEDOR deberá suministrar todos los materiales principales, de sujeción, etc., como así también las instrucciones o manuales de montaje para que la UTE proceda al montaje de la misma. En el caso de ser interna el PROVEEDOR deberá suministrar la misma montada en cada módulo correspondiente, las piezas de interconexión entre los distintos módulos y las instrucciones o manuales de montaje para que la UTE proceda al interconexionado de los módulos.

Instalación: Instalación propia de cada módulo. Incluye las piezas de vinculación a las redes de distribución. A cargo del PROVEEDOR.

Las instalaciones deberán estar resueltas de manera individual por módulo habitacional, de manera de facilitar el posterior montaje y conexionado de las mismas con las redes de distribución de los edificios. Las redes de distribución deberán tener previsto las conexiones a las redes de infraestructura, por lo que se deberá trabajar conjuntamente con La UTE para definir estas conexiones y los requerimientos tanto de los módulos como de las redes de infraestructura. En todos los casos las conexiones deberán realizarse de manera sencilla y segura, cumpliendo la normativa vigente aplicable en cada caso.

14. INSTALACIONES SANITARIAS

Todo el dimensionamiento y cálculo…

REPRESAS PATAGONIA
ELING·CGGC·HCSA·UTE

RP-028/2016 号竞标

箱型房

2 号通告

现特发布本公告，希望各投标人在准备标书时注意阅读本公告内容，本公告也将作为招标文件的一部分。

变更

1- <u>在此通告的潜在投标人修改投标时间表</u>

- 接受咨询日期：24/08/2016
- 通告公布日期：26/08/2016
- 接受投标日期：28/08/2016 – 9:30hs
- 开标: 10:00 hs

<u>2- 对这变更的原因在于以下招标条款和条件范围</u>

<u>附件一，以下更改：（新检查 RV9）</u>

- 在这段 4.a. 板房壁面保温, 之后添加以下内容:

避免或尽量减少热桥.

特别注意形成外墙板的连结, 在连结当中的空隙插入绝缘材料.

- 在文件当中的安装变更成以下内容:

定义和范围:

网络基础设施: 室外配电网, 板房的干线管道. 由联营体负责.

板房配电网: 从网络基础设施连接到每个板房. 它包括基础设施网链接部件. 若提供的是室外那工应商负责供应主要材料, 支撑, 等等., 还有相应的说明书或安装手册使连营体能够安装. 若是在室内配置那相同的材料供应商应当提供安装好的板房, 还有相应的模块之间的互连件与说明书或安装手册使联营体能够连结此模块.

安装: 每个模块的安装. 包括配电网相连配件. 由供应商提供.

房型的安装必须是以每个模块去执行, 以便促进随后的装配和板房配送电络连结. 网络配送必须考虑到电络基础设施连接, 所以必须与联营体配合来决定板房电络连结与电络基础设施连结方案. 在所有情况下, 此连结必须是简单及安全. 在各种情况下遵循适用现行法规.

14. 卫生设施

所有尺寸和计算…